

УКРАЇНА

„ЗАРЕЄСТРОВАНО“

(назва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)

від 27 травня 2007 р. № 76  
(Підпис уповноваженої особи)  
М. П.



„ЗАТВЕРДЖЕНО“

(назва розпорядчого документа та органу, що затвердив документ)

від 27 травня 2007 р. № 78  
(Підпис уповноваженої особи)  
М. П.



АКТ  
ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА

від 11 жовтня 2007 р.

м. Бурштин, Галицький район, Івано-Франківська область  
(місце наведене призначення об'єкта)

Заміна електрофільтрів енергоблоку №9

(Код об'єкта згідно з ДК 018-2000)

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва (нове, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення тощо))

Державна приймальна комісія утворена Розпорядженням районної державної адміністрації № 144 від 23 травня 2007 р. (назва розпорядчого документа та органу, що утворив комісію)

У складі  
ГОЛОВИ (представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що утворив комісію) Костишина В.І. – заступника голови районної держадміністрації (назва розпорядчого документа та органу, що утворив комісію)

Членів комісії – представників:  
Замовника Немценка В.І. – головного інженера БТЭС (П.І.Б. посада, назва організації)

Генерального підрядника Романенко І.І. – перший заступник директора ДПЗЛ „Укрінтерсерго“ (П.І.Б. посада, назва організації)

Генерального проектувальника (автора проекту) Кульчицького Р.В. – головного інженера проекту ДПЗЛ ВАТ „ЛьвівТЕП“, Молчанов В.М. – технічний директор ТЗОВ „ЕМІ“ (П.І.Б. посада, назва організації)

Експлуатаційної організації Шувара І.М. – заступника директора, Дем'яна М.М. – заступника головного інженера, Белицького Є.І. – начальника ОКБІР, Гутки В.В. – начальника ВОП, Цимбалістого М.Б. – начальника ЗНЦ, Веселюка А.М. – начальника ЕЦ, Ількіна Б.М. – начальника ЦТАВ, Савки П.С. – начальника ЖОНПС

(П.І.Б., посада, тип та організація)

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Крета І.О. – начальника інспекції ДАБК в Галицькому районі  
( П. І. Б., посада. )

Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду Б. Іжицького – головного державного санітарного лікаря  
( П. І. Б., посада )

Органу державного пожежного нагляду Глібчук Т. Р. – начальник відділу нормативно технічної роботи в ГУМНС в Івано – Франківській області.  
( П. І. Б., посада )

Представників відповідних органів ( у випадках, визначених законодавством ) :

Мінприроди України Головчак В.Ф. – В.о. начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано – Франківській обл.  
( П. І. Б., посада )

Мінпраці України \_\_\_\_\_  
( П. І. Б., посада )

Держнаглядохоронпраці Гайдей Б. В. – головний державний інспектор в енергетиці  
( П. І. Б., посада )

Держкомененергозбереження Л. Футерко – начальник тер. управління  
( П. І. Б., посада )

Професійних спілок ( на новозбудованих та реконструйованих виробничих об'єктах ) Столяра І. В. – голови профкому БТЕС  
( П. І. Б., посада )

Державній приймальній комісії надано :

Затверджену проекту документацію з унесеними в процесі будівництва в установленому порядку змінами та доповненнями

Акт робочої комісії ( у разі прийняття в експлуатацію об'єкта виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн. грн., а також об'єктів житлово-громадського призначення (III, IV і V категорій складності ) від „ 26 ” 06 2007 р.

Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від „ 25 ” 06 2007р.

Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від „ 16 ” 06 2007р. згідно додатку № 1.

Виконавча документація (згідно з переліком, затвердженим наказом Держбуду від 27.01.2005р. № 21).

Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004р. № 1243, державна приймальна комісія **ВСТАНОВИЛА** :

1. Будівництво здійснюється на підставі рішення, розпорядження тощо Наказом ВАТ „Західенерго”  
( назва документа та органу, який його виніс ) № 206 від „ 05 ” 09 2005р.

2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, ДПЗД „Укрінтеренерго”  
( назва організації )

який виконав заміну електрофільтрів  
( види робіт )

та субпідрядними організаціями\* згідно додатку №2  
( назва організації та види виконаних робіт )

\* при кількості організацій більше трьох їх переліки та види виконаних робіт наводяться в додатку до акта

3. Проектна документація на будівництво розроблена :

генеральним проектувальником ВАТ НДПВ „Львівтеплоелектропроект”  
(назва організації)

який виконав проектну документацію на будівельно – монтажні роботи, металокопії, підбункерні приміщення, ПЗВ, ГЗВ, копторисна документація  
(назва частин або розділів документації)

та субпідрядними організаціями\* ТОВ „Консорціум Енергомашінінжиніринг” пр. док на монтаж корпусу електрофільтра, внутрішнього механічного обладнання, електричного обладнання  
(назва організації та види виконаних робіт)

\* при кількості організацій більше трьох їх переліків та види виконаних робіт наводяться в додатку до акта

4. Проектна документація затверджена Наказом ВАТ „Західенерго”  
(назва розпорядчого документа і органу (організації) який її затвердив)

№ 207  
від „05” 09 2005р.

5. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий Кретом І. О. начальником інспекції держархбудконтролю Галицької райдержадміністрації  
(П. І. Б., посада, назва інспекції)

№ 31  
від „06” 12 2005р.

Будівельно – монтажні роботи здійснюю в терміни :  
6. Початок робіт вересень 2005 р. Закінчення робіт жовтень 2007 р.  
(місяць, рік) (місяць, рік)

7. Пред’явлений до прийняття в експлуатацію об’єкт ( для всіх, крім житлових будинків ) має такі основні показники (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускну, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об’єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг ) :

Основні показники об’єкта	Одиниця виміру	За проектом		За архітектурно-технічним паспортом	
		загальний	у тому числі пускового пускового або черги	загальний	у тому числі пускового пускового або черги
Продуктивність по газу, що очищається	м³/с	208,3	208,3	208,3	208,3
Ступінь очистки газів	%	99,875	99,875	99,875	99,875

Випуск продукції ( надання послуг ), яка передбачена проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період обсяг з газів, що очищаються складає 1500000 м³/год.  
( факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу )

8. На об'єкті виконані згідно з державними будівельними нормами всі роботи, передбачені проектною документацією, змонтоване і випробоване обладнання, проведені пусконаладжувальні роботи згідно з технологічним регламентом, створені безпечні умови для праці виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, екологічних та санітарних норм

( може бути наведена інформація про виконання

інших, передбачених проектною документацією, заходів )

9. Недоробки та дефекти, виявленні робочою комісією ( акт від „ 26 ” 06 200 7 р. № \_\_\_\_\_ ( додається ), ліквідовані.

10. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови, будуть виконані :

Перелік робіт	Строки виконання	Організація-виконавець П.І.Б.	Підпис

11. Інвестиційна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією : усього 41657.4 тис.грн., у тому числі : витрати на будівельно-монтажні роботи 17204.5 тис. грн., машини, обладнання та інвентар 24136.1 тис. грн.

12. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію \_\_\_\_\_ тис.грн. у тому числі : витрати на будівельно-монтажні роботи \_\_\_\_\_ тис. грн., витрати на машини, обладнання та інвентар \_\_\_\_\_ тис. грн.

### РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Пред'явлений державній приймальній комісії Лінійна електрофікація елеваторів енергоблоку №9 ( безробітний об'єкт, виконаний з проектом )

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Голова державної приймальної комісії \_\_\_\_\_

Члени державної приймальної комісії \_\_\_\_\_

Костишин В. І.

Крет І. О.

Бжицький Б. М.

Глібчук Т. Р.

Головчак В. Ф.

Гайдей Б. В.

Футерко Л. Б.













Прокопчук В. О.

Немченко В. І.

Головний державний інспектор з охорони територіального управління Держпротекторату по Івано-Франківській області





-  \_\_\_\_\_ Романенко І. І.
-  \_\_\_\_\_ Давидов Г. Н.
-  \_\_\_\_\_ Шувар Й. М.
-  \_\_\_\_\_ Дем'ян М. М.
-  \_\_\_\_\_ Столяр І. В.
-  \_\_\_\_\_ Белицький Є. І.
-  \_\_\_\_\_ Тутка В. В.
-  \_\_\_\_\_ Цимбалістий М. Б.
-  \_\_\_\_\_ Волощук А. М.
-  \_\_\_\_\_ Ільків Б. М.
-  \_\_\_\_\_ Савка П. С.
-  \_\_\_\_\_ Кульчицький Р. В.

*Примітка:* Згідно з пунктом 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243, Акт державної приймальної комісії підлягає затвердженню у 15-денний строк та реєструється в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт.